

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
ТОО "Компект-Энерго". Исходная и распределение электрической энергии, диспетчеризация электрических сетей и подстанций.
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

форма 21

| № п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) и обслуживаемая территория | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | | | | Информация о составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | | | | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--|---|---|--|--|--|-------|-------|----|-----|---|--|----|
| | | | | | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, % по реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | |
| Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | Отчет о приростах и убытках*, тыс.т | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | | | | Информация о составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 22 997 | 2020 год | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 22 997 | 2020 год | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 33 226 | 28 390 | 4 837 | 4 | 28 390 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | 17,59 | 17,58 | 81 | 107 | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 3 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 28 004 | 24 344 | 3 660 | | 24 344 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,04 | -0,04 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 4 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1 616 | 1 616 | -1 616 | | 1 616 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 11 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 830 | 830 | -830 | | 830 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 13 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 325 | 1 325 | -1 325 | | 1 325 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 14 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 608 | 608 | -608 | | 608 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 15 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1 116 | 1 116 | -1 116 | | 1 116 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 16 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 652 | 652 | -652 | | 652 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 17 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 291 | 1 291 | -1 291 | | 1 291 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 18 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1 053 | 1 053 | -1 053 | | 1 053 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 19 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 635 | 635 | -635 | | 635 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,03 | -0,03 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 20 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 5 420 | 5 420 | -5 420 | | 5 420 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,01 | -0,01 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 21 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 3 210 | 3 210 | -3 210 | | 3 210 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,01 | -0,01 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 22 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 5 846 | 5 846 | -5 846 | | 5 846 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,01 | -0,01 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 23 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2 491 | 2 491 | -2 491 | | 2 491 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,01 | -0,01 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 24 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 6 559 | 6 559 | -6 559 | | 6 559 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,04 | -0,04 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |
| 25 | Регулируемая электроэнергия | кВт.ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 6 559 | 6 559 | -6 559 | | 6 559 | - | - | - | 17 | 18 | 100 | 0/100 | -0,04 | -0,04 | | | Снижение износа, повышение надежности работ, увеличение аварийных отключений и переводов в плановый ремонт. | Улучшились технико-экономические показатели по предпринятым работам, Реконструкция сетей и подстанций привела к снижению потерь. | |

