



Реконструкция КЛ-10 кВ ТП № 96, 160 - 300 м., ТП № 92, 80 - 400 м., РП-1 оп № 1/3 ВЛ-Хлебозавод -300 м в г.Щучинск	км	1	7 132	7 132	-													
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-91 Ауэзова 73-2х400 м., Боровская 76- 2х300 м, Боровская 85 - 2х250 м., Набережная 81 - 2х250 м в г.Щучинск	км	2,4	8 237	8 237	-													
Реконструкция в г.Щучинск - ВЛ-0,4 кВ от ТП № 69 -1,6 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32 - 3,4 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 21 -4,6 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 134 -1,4 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 57 -2,8 км, провод СИП	км	13,8	69 031	69 031	-													
Реконструкция ЗРУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Очистные"	к-т	2	102 090	102 090	-													
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Байлосты-Золотая Нива" - 7 км	км	7	41 791	41 791	-													
Реконструкция ПС "Заозерная" с заменой ЭВ-110 кВ "ТЭЦ Левая"	шт.	1	44 124	44 124	-													
Реконструкция КТП № 99 с заменой на ГКТП 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА в г.Щучинск	шт.	1	6 964	6 964	-													
Установка 2-го трансформатора 630 кВА в ТП 10/0,4 кВ № 6-16 в с. Новоишимское	шт.	1	3 193	3 193	-													
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №19-5 с применением СИП для уменьшения потерь в с.Саумалколь	км	3,51	10 182	10 182	-													
Реконструкция ВЛ-10 кВ "Макашевка-Дмитриевка" L=3,6 км	км	3,6	14 884	14 884	-													
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Ильичевка - КараАгаш" L= 10 км	км	10	56 957	56 957	-													
Реконструкция КТП на ГКТП "сэндвич" 400 кВА в с.Аксу-2шт, п.Бестобе-3шт.- 250 кВА	шт.	5	32 314	32 314	-													
Создание системы АСКУЭ на бытовом уровне	шт.	1290	64 088	64 088	-													
<b>Итого:</b>			<b>782 911</b>	<b>782 911</b>	<b>-</b>													

Генеральный директор  
 ТОО "Кокшетау Энерго"



Б.С. АҚЫЛБЕКОВ

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4980,38	4859,5			
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	56,4	54,9			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	18,29	18,09			
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	39	-			

Генеральный директор  
 ТОО "Кокшетау Энерго"



Б.С. АКЫЛБЕКОВ